

## 平成28年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

平成28年6月10日現在 教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	請負業者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市染地地域福祉センター・調布市立図書館染地分館空調設備改修工事	空調設備改修工事	25,704,000円 (図書館分 10,221,120円 協働推進課分 15,482,880円)	H28.4.19	加州冷熱工業(株)	40%	0%	参考写真 No.1 No.2
				H28.4.20 ～				
				H28.7.15				
2	調布市立調布中学校プール改修工事	プール水槽及び 甲羅干し改修工事	7,668,000円	H28.4.27	(株)ビルディングドクター	100%	30%	6月9日 完了検査 参考写真 No.3
				H28.4.28 ～				
				H28.6.10				
3	調布市立調布中学校1階学習室空調機設置工事	空調機設置工事	2,451,600円	H28.5.19	(有)薩南温調	0%	—	
				H28.5.20 ～				
				H28.6.30				
4	調布市立緑ヶ丘小学校体育館改修工事	体育館の屋根、外 壁、内装改修工事	106,704,000円	H28.5.25	(株)西野建設	4%	—	参考写真 No.4
				H28.5.26 ～				
				H28.9.16				
5	調布市立緑ヶ丘小学校体育館改修に伴う電気設備工事	体育館改修に伴う 電気設備工事	30,996,000円	H28.5.25	多摩電設工業(株)	0%	—	
				H28.5.26 ～				
				H28.9.16				
6	調布市立第四中学校体育館外壁及び屋根改修工事	体育館の屋根、外 壁改修工事	47,304,000円	H28.5.30	(株)貴建築工房	4%	—	参考写真 No.5
				H28.5.31 ～				
				H28.9.15				
7	調布市立富士見台小学校職員室GHP更新工事	空調機更新工事	4,428,000円	H28.5.31	木村設備(株)	0%	—	
				H28.6.1 ～				
				H28.7.22				
8	調布市立調布中学校受変電設備改修工事	受変電設備改修工 事	26,892,000円	H28.6.7	深電工業(株)	0%	—	
				H28.6.8 ～				
				H28.9.26				
9	調布市立第七中学校受変電設備改修工事	受変電設備改修工 事	19,008,000円	H28.6.7	(株)大東電設	0%	—	
				H28.6.8 ～				
				H28.9.21				

10	調布市立第三 中学校受変電 設備改修工事	受変電設備改修工 事	16, 837, 200 円	H28.6.7	(株)針電社	0%	—	
				H28.6.8 ～ H28.9.20				
11	調布市立第五 中学校防球フ ェンス改修工 事	防球フェンス改修 工事	97, 923, 600 円	H28.6.8	アートフェン ス工業(株)	0%	—	
				H28.6.9 ～ H28.11.30				
12	調布市立緑ヶ 丘小学校校舎 外壁ほか改修 工事	校舎外壁改修工事	59, 400, 000 円	H28.6.8	(株)西野建設	0%	—	
				H28.6.9 ～ H28.9.30				
13	調布市立第七 中学校校舎外 壁及び屋上防 水ほか改修工 事	校舎外壁及び屋 上防水改修工事	97, 189, 200 円	H28.6.8	(株)川又工務 店	0%	—	
				H28.6.9 ～ H28.10.31				
14	調布市立第二 小学校体育館 外壁及び屋根 改修工事	体育館外壁及び 屋根改修工事	60, 264, 000 円	H28.6.8	(株)貴建築工 房	0%	—	
				H28.6.9 ～ H28.10.14				
15	調布市立上ノ 原小学校体育 館内部改修工 事	体育館内装改修工 事	59, 940, 000 円	H28.6.9	(有)日本ハウ ジング	0%	—	
				H28.6.10 ～ H28.9.16				
16	調布市立上ノ 原小学校体育 館内部改修に 伴う電気設備 工事	体育館改修に伴う 電気設備工事	19, 742, 400 円	H28.6.9	(株)磯原電気	0%	—	
				H28.6.10 ～ H28.9.16				



No.1

調布市立染地地域福祉センター・調布市立図書館  
染地分館空調設備改修工事

新規空調室外機設置状況



No.2

調布市立染地地域福祉センター・調布市立図書館  
染地分館空調設備改修工事

空調機械室内既存冷温水発生機撤去状況



No.3

調布市立調布中学校プール改修工事

工事完了状況



No.4

調布市立緑ヶ丘小学校体育館改修工事

仮設設置状況



No.5

調布市立第四中学校体育館外壁及び屋根改修工事

仮設設置状況