

(様式1)

31調教教総発第1130005号

令和元年 7月22日

文部科学大臣 殿

調布市長 長 友 貴 樹

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

調布市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度（1年間）

(担当)

調布市教育委員会教育総務課

住所：東京都調布市小島町2-36-1

電話：042-481-7467

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年5月

(2) 評価の方法

本市教育委員会において事後評価を実施し、その結果をホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上していた事業について、計画通りに実施することができた。
今後は、体育館の空調整備、施設の老朽化に対応するための維持保全及び非構造部材の耐震化等の災害に備えるための整備を計画的に実施し、児童・生徒の安全・安心及び適切な学習環境の整備に努めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

滝坂小学校, 多摩川小学校, 杉森小学校, 飛田給小学校及び調布中学校の校舎について, 外壁及びその仕上げ材の剥落・落下防止工事を行い, 施設の耐震性を高めた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

柏野小学校及び第六中学校の体育館について, だれでもトイレの整備及び移動経路のバリアフリー対策工事を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
滝坂小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.5～H30.10	H30.10.19		
多摩川小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.6～H30.11	H30.11.30		
杉森小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.5～H30.11	H30.11.16		
飛田給小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.5～H30.11	H30.11.30		
柏野小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	屋	-	H30.5～H30.9	H30.9.20		
調布中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.5～H30.11	H30.11.16		
第六中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	屋	-	H30.7～H30.11	H30.11.9		