

## 平成 28 年度学童クラブ施設整備状況について

## 施設整備計画について（調布市子ども・子育て支援事業計画）

	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
開設数	2箇所 (整備済)	3箇所	3箇所	※放課後子供教室事業（ユーフオー）との連携による利用状況の変化をみて時点修正する	
開設予定地域	①多摩川小 ②柏野小	①北ノ台小 ②上ノ原小 ③第三小	①第一小（予定） ②調和小（予定） ③若葉小（予定）		
合計 定員増員数	60人	120人	120人		

※開設数は、今後の財政フレーム、利用状況等を考慮しながら開設していく目標値。


## 《平成28年度の整備進捗状況》

①北ノ台小地域⇒「はなばたけ第1・第2学童クラブ」


平成28年9月12日開設

定員各40人

※平成28年11月1日現在の在籍者数 16人



②上ノ原小地域⇒平成29年4月開設に向け、現在工事中。建物所有者との賃貸借契約を11月中に締結し、平成29年1月に工事完了予定（工事進捗率約70%）。



③第三小地域 ⇒候補地選定中

※その他の地域についても、候補地を選定中。