

平成30年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

資料 1

平成30年6月8日現在 教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	請負業者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立神代中学校校舎増築工事	校舎増築工事	540,000,000円	H29.9.22	林・西野建設共同企業体	25%	21%	参考写真No.1～2
				H29.9.25～ H31.2.28				
2	調布市立神代中学校校舎増築工事に伴う電気設備工事	校舎増築に伴う電気設備工事	59,292,000円	H29.9.22	(株)磯原電気	14%	13%	
				H29.9.25～ H31.2.28				
3	調布市立神代中学校校舎増築工事に伴う機械設備工事	校舎増築に伴う機械設備工事	138,240,000円	H29.9.22	宮沢設備工業(株)	16%	16%	
				H29.9.25～ H31.2.28				
4	調布市立国領小学校プール水槽ほか改修工事	プール水槽ほか改修工事	78,300,000円	H29.11.8	(株)ライフスタイル	100%	98%	5月24日完了検査
				H29.11.9～ H30.5.18				
5	調布市立神代中学校北校舎屋上防水ほか改修工事	屋上防水ほか改修工事	27,000,000円	H30.2.19	(株)西野建設	95%	40%	参考写真No.3
				H30.2.20～ H30.6.29				
6	調布市立深大寺小学校校舎外壁改修工事	外壁改修工事	83,916,000円	H30.4.4	(株)貴建築工房	5%	0%	参考写真No.4
				H30.4.5～ H30.11.30				
7	調布市立緑ヶ丘小学校プール循環浄化装置改修工事	プール循環浄化装置改修工事	11,124,000円	H30.4.10	内外サービス(株)	75%	0%	参考写真No.5
				H30.4.11～ H30.6.29				
8	調布市立多摩川小学校プール補修工事	プール槽ほか補修工事	9,698,400円	H30.4.16	(株)ビルディングドクター	100%	30%	参考写真No.6 6月4日完了検査
				H30.4.17～ H30.5.31				
9	調布市立第七中学校プール水槽改修工事	プール槽改修工事	9,698,400円	H30.4.17	(株)ビルディングドクター	40%	15%	
				H30.4.18～ H30.6.22				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	請負業者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立飛田給小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事	外壁及び屋上防水改修工事	96, 120, 000 円	H30.5.23	(株)ライフスタイル	0%	-	
				H30.5.24				
				～ H30.11.30				
11	調布市立第二小学校ほか1校特別教室空調設備工事	特別教室空調設備工事	59, 724, 000 円	H30.5.24	木村設備(株)	10%	-	
				H30.5.25				
				～ H30.8.31				
12	調布市立第八中学校受変電設備改修工事	受変電設備改修工事	16, 092, 000 円	H30.5.24	小林電気(株)	0%	-	
				H30.5.25				
				～ H30.9.20				
13	調布市立杉森小学校校舎外壁改修工事	外壁改修工事	77, 437, 080 円	H30.5.24	(株)川又工務店	0%	-	
				H30.5.25				
				～ H30.11.16				
14	調布市立若葉小学校給食室改修工事	給食室改修工事	125, 280, 000 円	H30.5.25	林建設(株)	0%	-	
				H30.5.28				
				～ H30.12.14				
15	調布市立若葉小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修工事	116, 640, 000 円	H30.5.25	宮沢設備工業(株)	0%	-	
				H30.5.28				
				～ H30.12.14				
16	調布市立若葉小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修工事	28, 554, 120 円	H30.5.25	いわき電工(株)	0%	-	
				H30.5.28				
				～ H30.12.14				
17	調布市立第三小学校ほか1校特別教室空調設備工事	特別教室空調設備工事	55, 620, 000 円	H30.5.28	(株)あかつき設備	0%	-	
				H30.5.29				
				～ H30.8.31				
18	調布市立滝坂小学校校舎外壁改修工事	外壁改修工事	66, 474, 000 円	H30.5.28	(有)日本ハウジング	0%	-	
				H30.5.29				
				～ H30.10.19				
19	調布市立杉森小学校特別教室空調設備工事	特別教室空調設備工事	17, 269, 200 円	H30.5.29	加州冷熱工業(株)	0%	-	
				H30.5.30				
				～ H30.9.14				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	請負業者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
20	調布市立滝坂小学校特別教室空調設備工事	特別教室空調設備工事	14,904,000円	H30.5.29	宮越設備工業(株)	0%	-	
				H30.5.30				
				H30.9.14				
21	調布市立第三中学校特別教室空調設備工事	特別教室空調設備工事	56,030,400円	H30.5.30	東和空調(株)	0%	-	
				H30.5.31				
				H30.8.31				
22	調布市立深大寺小学校体育館内部改修工事	体育館内部改修工事	57,564,000円	H30.5.30	(株)貴建築工房	0%	-	
				H30.5.31				
				H30.11.16				
23	調布市立多摩川小学校特別教室空調設備工事	特別教室空調設備工事	12,312,000円	H30.5.31	(有)薩南温調	0%	-	
				H30.6.1				
				H30.9.14				
24	調布市立飛田給小学校特別教室空調設備工事	特別教室空調設備工事	18,014,400円	H30.5.31	宮越設備工業(株)	0%	-	
				H30.6.1				
				H30.9.14				
25	調布市立柏野小学校体育館外部ほか改修工事	屋根及び外壁改修並びに避難所機能整備工事	68,850,000円	H30.5.31	三栄フロンティア(株)	0%	-	
				H30.6.1				
				H30.9.20				
26	調布市立調布中学校校舎外壁改修工事	外壁改修工事	97,197,840円	H30.5.31	(株)川又工務店	0%	-	
				H30.6.1				
				H30.11.16				
27	調布市立調布中学校特別教室空調設備工事	特別教室空調設備工事	41,688,000円	H30.6.1	宮沢設備工業(株)	0%	-	
				H30.6.4				
				H30.9.14				
28	調布市立神代中学校受変電設備改修工事	受変電設備改修工事	22,334,400円	H30.6.5	(株)磯原電気	0%	-	
				H30.6.6				
				H30.9.20				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	請負業者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
29	調布市八ヶ岳 少年自然の家 外壁及び屋根 改修工事	外壁及び屋根改 修工事	81,540,000円	H30.5.23	(株)久保工務 店	0%	-	
				H30.5.24 ～ H30.11.30				



No.1  
調布市立神代中学校校舎増築工事  
増築箇所 全景



No.2  
調布市立神代中学校校舎増築工事  
増築箇所 全景



No.3  
神代中学校北校舎屋上防水ほか改修工事  
屋上防水 施行状況 ヘリサイン設置完了



No.4  
調布市立深大寺小学校校舎外壁改修工事  
外部足場 設置状況



No.5  
調布市立緑ヶ丘小学校プール循環浄化装置改修工事  
プール循環浄化装置 設置状況



No.6  
調布市立多摩川小学校プール補修工事  
プール水槽補修作業 完了状況